

Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств*****; невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2024 годы	Всего	319 107 180,42	314 142 572,38	98,4%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.***:	29		
		МБ	57 680 693,93	55 651 181,61	96,5%		Выполнены в полном объеме	28		
		ОБ	161 426 486,49	158 491 390,77	98,2%		Выполнены частично	1		
		ФБ	100 000 000,00	100 000 000,00	100,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	98,28%		
	Всего Соисполнитель (МКУ "ОКС ЗАТО Александровск")	Всего	297 981 867,20	293 713 245,61	98,6%					
		МБ	43 249 641,85	41 220 129,53	95,3%					
		ОБ	154 732 225,35	152 493 116,08	98,6%					
		ФБ	100 000 000,00	100 000 000,00	100,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
	Всего Соисполнитель (Администрация ЗАТО Александровск)	Всего	1 891 361,14	1 891 361,14	100,0%					
		МБ	430 000,00	430 000,00	100,0%					
		ОБ	1 461 361,14	1 461 361,14	100,0%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
	Всего Соисполнитель (МАУ "ХЭК")	Всего	19 233 952,08	18 537 965,63	96,4%					
		МБ	14 001 052,08	14 001 052,08	100,0%					
		ОБ	5 232 900,00	4 536 913,55	86,7%					
		ФБ	0,00	0,00	0,0%					
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					
1.3	Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	Всего	100 000,00	100 000,00	100,0%	Количество созданных учреждений	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	Администрация ЗАТО Александровск	выполнены работы в рамках заключенного соглашения
		МБ	100 000,00	100 000,00	100,0%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.3	Мероприятие 2.3 Повышение качества организации содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск	Всего	20 048 920,25	19 255 521,63	96,0%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", МАУ "ХЭК"	выполнены работы в рамках муниципального контракта
		МБ	14 816 020,25	14 718 608,08	99,3%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	5 232 900,00	4 536 913,55	86,7%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	96,0%		
	Мероприятие 2.4 Улучшение качества	Всего	14 224 851,81	12 603 691,44	88,6%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", МАУ "ХЭК"	по итогу завершения работ в рамках энергосервисного контракта (модернизации сети уличного освещения) образуется
		МБ	14 224 851,81	12 603 691,44	88,6%		Выполнены в полном объеме			
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%					

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
2.4	освещения улиц на территории муниципального образования ЗАТО Александровск	ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	88,6%	Александровск, АО "КолАтомЭнергоСбыт", УМПП "Горэлектросеть ЗАТО Александровск"	экономию электроэнергии, по условиям контракта 95 % экономии причисляется инвестору (УМПП "Горэлектросеть"); 5 % экономии остается в бюджете
2.5	Мероприятие 2.5 Улучшение технического состояния и приведение в качественное состояние объектов инфраструктуры и благоустройства на территории ЗАТО	Всего	7 420 187,13	7 318 190,44	98,6%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	выполнены работы в рамках муниципального контракта
		МБ	7 420 187,13	7 318 190,44	98,6%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	98,6%		
2.6	Мероприятие 2.6 Создание условий и организация обустройства мест массового отдыха населения	Всего	4 041 351,52	4 013 957,85	99,3%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	20	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	выполнены работы в рамках муниципального контракта
		МБ	4 041 351,52	4 013 957,85	99,3%		Выполнены в полном объеме	20		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	99,3%		
2.7	мероприятие 2.7 Строительство пешеходного моста (г. Полярный, ул.Моисеева- ул. Душенова)	Всего	34 095 347,76	31 674 689,07	92,9%	Строительство пешеходного моста в г. Полярный, ул. Моисеева- ул. Душенова	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ " ОКС ЗАТО Александровск", ООО "АльпСтар"	В настоящее время ведутся работы в рамках муниципального контракта и договоров
		МБ	2 557 151,09	2 375 601,67	92,9%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	31 538 196,67	29 299 087,40	92,9%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	92,9%		
2.8	мероприятие 2.8 Ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов	Всего	1 791 361,14	1 791 361,14	100,0%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	Администрация ЗАТО Александровск, ООО "Алмаз"	Заключено соглашение, отремонтировано 15 подъездов
		МБ	330 000,00	330 000,00	100,0%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	1 461 361,14	1 461 361,14	100,0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
F2	мероприятие F2 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Всего	237 385 160,81	237 385 160,81	100,0%	Благоустройство общественных и дворовых территорий, придание облику городов ЗАТО современного вида	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	4		
		МБ	14 191 132,13	14 191 132,13	100,0%		Выполнены в полном объеме	4		
		ОБ	123 194 028,68	123 194 028,68	100,0%		Выполнены частично	0		
		ФБ	100 000 000,00	100 000 000,00	100,0%		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Всего	163 650 000,00	163 650 000,00	100,0%	Создание современного парка в г. Полярный и благоустройство набережной центрального озера в г. Гаджиево	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	ООО "АльпСтар2, ООО "СМП"	МК в части благоустройства набережной озера в г. Гаджиево выполнен в полном объеме. Выполнение МК по благоустройству пешеходной тропы в районе музея в г. Полярный освоено на 32 %, контракт расторгнут в одностороннем порядке. Выполнение работ перенесено на 2022 год
		МБ	1 440 000,00	1 440 000,00	100,0%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	62 210 000,00	62 210 000,00	100,0%		Выполнены частично			
		ФБ	100 000 000,00	100 000 000,00	100,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических	Всего	56 414 024,00	56 414 024,00	100,0%	Придание современного облика площади им.	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1		Контракт расторгнут в одностороннем порядке,
		МБ	11 452 046,87	11 452 046,87	100,0%		Выполнены в полном объеме	1		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
	поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	ОБ	44 961 977,13	44 961 977,13	100,0%	Мурко в г. Снежногорск, организация сквера Снежный	Выполнены частично		ООО "АльпСтар"	завершение работ по благоустройству перенесено на 2022 год
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		
	Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	Всего	17 321 136,81	17 321 136,81	100,0%	Благоустройство дворовых территорий в г. Снежногорск, ул. Октябрьская д.д.14, 18 и дворовой территории в г. Полярный, ул. Душенова, д.д. 9,11,13	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", ООО "РемСтройНорд"	Выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий (г. Полярный - 1 двор, г. Снежногорск - 1 двор). Благополучателями явились жители 5 домов (2-х в Снежногорске и 3-х в г. Полярный)
		МБ	1 299 085,26	1 299 085,26	100,0%		Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	16 022 051,55	16 022 051,55	100,0%		Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,0%		Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,0%		Степень выполнения мероприятий	100,0%		

*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с муниципальной программой и (или) планом реализации муниципальной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

**Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использовании предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС. По мероприятиям, предусматривающим предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС.

***Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе и плане ее реализации, на конец отчетного периода.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в 2021 году*

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность	Значение показателя			Степень достижения показателя (ДП)**	Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)**	Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики***	Предлагаемые меры по улучшению значений показателя	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя	Степень достижения показателя для расчета К1****	Динамика значения показателя для расчета К2****
				год, предшествующий отчетному	отчетный год								
				факт	план	факт							
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск « Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2024 годы						-	-				100%	96%
1.1	Сокращение визуального "мусора" в облике муниципального образования. Предоставление качественных муниципальных услуг в области ЖКХ	да- /нет-0	↗	1	1	1	100,00%	100,00%			Администрация ЗАТО Александровск		
1.3	Количество учреждений	ед.	=	0	1	1	100,00%	100,00%			Администрация ЗАТО Александровск		
2.2	Уровень благоустройства общественных территорий в ЗАТО Александровск	%	↗	100	100	100	100,00%	100,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"		

2.3	Уровень содержания лестничных сходов, детских площадок, скверов, тротуаров и дорожек в городах и населенном пункте муниципального образования ЗАТО Александровск	%	↗	100	100	96	96,00%	96,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", МАУ "ХЭК"		
2.4	Уровень освещенности улиц на территории ЗАТО Александровск современными энергосберегающими светильниками	%	↗	90	95	95	100,00%	105,56%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АО "КолАтомЭнергоСбыт", УМПП "Горэлектросеть ЗАТО Александровск"		
2.5	Уровень технического состояния объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск	%	↗	100	100	100	100,00%	100,00%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"		
2.6	Уровень обеспечения достойного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктуры и организация обустройства мест массового отдыха населения	%	↗	65	70	70	100,00%	107,69%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"		
2.8	Ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов	ед.	=	17	15	15	100,00%	88,24%			Администрация ЗАТО Александровск, ООО "Алмаз"		

F2	Уровень благоустроенных общественных территорий ЗАТО Александровск	%	↗	55	75	75	100,00%	136,36%			МКУ " ОКС ЗАТО Александровск", ООО "АльпСтар", ООО "РемСтройНорд"		
К	Среднесписочное количество граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам	чел.	=	65	20	20	100,00%	30,77%			МАУ "ХЭК"		
	...												

*Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в

**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.

***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения

****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2024 годы в 2021 году

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	К1 (степень достижения показателей)	К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом)	К3 (степень выполнения мероприятий)	ЭГП (интегральный показатель эффективности)	Оценка*
			0,3	0,35	0,35		
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2024 годы		100%	96%	98%	97%	высокая

*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая