

Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2025 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства, управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск на 2021-2028 годы»	Всего	837 589 013,57	789 631 188,51	94,27%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:	21		
		МБ	234 430 287,31	224 442 618,86	95,74%	Выполнены в полном объеме	15		
		ОБ	298 312 768,89	260 342 612,28	87,27%	Выполнены частично	3		
		ФБ	304 845 957,37	304 845 957,37	100,00%	Не выполнены	3		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	78,57%		
	Всего Соисполнитель (МКУ "ОКС ЗАТО Александровск")	Всего	727 965 969,89	680 295 042,54	93,45%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:			
		МБ	179 129 794,07	169 429 023,33	94,58%	Выполнены в полном объеме			
		ОБ	280 091 274,08	242 121 117,47	0,00%	Выполнены частично			
		ФБ	268 744 901,74	268 744 901,74	0,00%	Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий			
	Всего Соисполнитель (Администрация ЗАТО Александровск)	Всего	60 051 578,39	60 051 578,39	100,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:			
		МБ	5 729 027,95	5 729 027,95	100,00%	Выполнены в полном объеме			
		ОБ	18 221 494,81	18 221 494,81	100,00%	Выполнены частично			
		ФБ	36 101 055,63	36 101 055,63	0,00%	Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий			
	Всего соисполнитель (МКУ УМИ ЗАТО Александровск)	Всего	49 571 465,29	49 284 567,58	99,42%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:			
		МБ	49 571 465,29	49 284 567,58	99,42%	Выполнены в полном объеме			
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично			
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены			
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий			
1.	Подпрограмма 1 «Содержание и эффективное использование объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Александровск»	Всего	738 231 108,54	706 911 234,47	95,76%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	147 427 484,55	141 722 664,82	96,13%	Выполнены в полном объеме	10		
		ОБ	285 957 666,62	260 342 612,28	91,04%	Выполнены частично	3		
		ФБ	304 845 957,37	304 845 957,37	0,00%	Не выполнены	2		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	76,67%		
1.1.	Основное мероприятие "Содержание и ремонт муниципального жилого и нежилого фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	599 113 256,11	597 998 706,52	99,81%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	10	Администрация ЗАТО Александровск; МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; МКУ "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	125 823 357,38	124 708 807,79	99,11%	Выполнены в полном объеме	9		
		ОБ	168 443 941,36	168 443 941,36	100,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	304 845 957,37	304 845 957,37	100,00%	Не выполнены	1		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	90,00%		
1.1.1.	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	0,00	0,00	0,00%	Мероприятие не запланировано в 2025 году		МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск", Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.2.	Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Всего	4 143 694,77	4 143 694,77	100,00%	обязательства собственника по внесению взносов на капитальный ремонт ОИ МКД выполняется по мере выставления НКО ФКР МО счетов	да	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск", Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	4 143 694,77	4 143 694,77	100,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
1.1.3.	Прочие направления расходов муниципальной программы	Всего	74 246 460,74	74 131 911,15	99,85%	доля неиспользуемых помещений муниципальной собственности в общем объеме	да	Администрация ЗАТО Александровск; МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; МКУ "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск"	
		МБ	74 246 460,74	74 131 911,15	99,85%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.4.	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	Всего	24 806 469,00	24 806 469,00	100,00%	обязательства собственника по внесению взносов на капитальный ремонт ОИ МКД выполняется по мере выставляемых НКО ФКР МО счетов	да	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	24 806 469,00	24 806 469,00	100,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.5.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	Всего	43 114 370,73	43 114 370,73	100,00%	обязательства собственника по внесению взносов на капитальный ремонт ОИ МКД выполняется по мере выставляемых НКО ФКР МО счетов	да	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	43 114 370,73	43 114 370,73	100,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.6.	Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур	Всего	0,00	0,00	0,00%	Мероприятие не запланировано в 2025 году		МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.7.	Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребности инвалидов	Всего	0,00	0,00	0,00%	Мероприятие не запланировано в 2025 году		МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.8.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии муниципальным образованиям на обеспечение условий доступности входных многоквартирных домов с учетом потребности инвалидов	Всего	0,00	0,00	0,00%	Мероприятие не запланировано в 2025 году		МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.9.	Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку у отопительному периоду	Всего	4 714 550,94	4 714 550,94	100,00%		да	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	4 714 550,94	4 714 550,94	100,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.10.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку к	Всего	831 979,58	831 979,58	100,00%		да	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	831 979,58	831 979,58	100,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
	отопительному периоду	ФБ	0,00	0,00	0,00%			Александровск	
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.11.	Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	Всего	2 007 395,00	2 007 395,00	100,00%			Администрация ЗАТО Александровск, АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	0,00	0,00	0,00%		да		
		ОБ	2 007 395,00	2 007 395,00	100,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.12.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	Всего	2 442 605,00	2 442 605,00	100,00%			Администрация ЗАТО Александровск, АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	2 442 605,00	2 442 605,00	100,00%		да		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.13.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации	Всего	441 805 730,35	441 805 730,35	100,00%			МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	44 246,56	44 246,56	100,00%		да		
		ОБ	136 915 526,42	136 915 526,42	100,00%				
		ФБ	304 845 957,37	304 845 957,37	100,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.14.	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	Всего	0,00	0,00	0,00%	Мероприятие не запланировано в 2025 году		МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.1.15.	Резервный фонд администрации ЗАТО Александровск	Всего	1 000 000,00	0,00	0,00%			МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	1 000 000,00	0,00	0,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%		нет		
1.2.	Основное мероприятие Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Всего	972 652,43	887 019,94	91,20%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2		
		МБ	881 452,43	810 030,82	91,90%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	91 200,00	76 989,12	0,00%	Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	75,00%		
1.2.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы	Всего	881 452,43	810 030,82	91,90%			МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	881 452,43	810 030,82	91,90%				
		ОБ	0,00	0,00	0%				
		ФБ	0,00	0,00	0%				
		ВБС	0,00	0,00	0%		частично		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
1.2.2.	Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	Всего	91 200,00	76 989,12	84,42%	Услуги оказываются по мере необходимости	да	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	Услуги оказываются по мере необходимости
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	91 200,00	76 989,12	84,42%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.2.3.	Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур	Всего	0,00	0,00	0,00%	Мероприятие не запланировано в 2025 году	нет	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	Мероприятие не запланировано в 2025 году
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.3.	Строительство и развитие нового городского кладбища муниципального образования ЗАТО Александровск	Всего	138 145 200,00	108 025 508,01	78,20%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	проектная стоимость строительства нового муниципального кладбища в соответствии с техническим заданием заказчика значительно превысила сумму контракта, подрядчиком по согласованию произведена корректировка проекта, предусматривающая выполнение строительства объекта в три этапа с возможностью его поэтапного ввода в эксплуатацию. В результате подрядчик не уложился в обозначенные контрактом сроки, завершение СМР планируется в 1 квартале 2026 года.
		МБ	20 722 674,74	16 203 826,21	78,19%	Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	117 422 525,26	91 821 681,80	78,20%	Выполнены частично	2		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	1		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	33,33%		
1.3.1.	Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Всего	117 422 525,26	91 821 681,80	78,20%		частично	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00%				
		ОБ	117 422 525,26	91 821 681,80	78,20%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.3.2.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Всего	20 721 622,11	16 203 826,21	78,20%		частично	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	20 721 622,11	16 203 826,21	78,20%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
1.3.3.	Расходы на реализацию мероприятий, связанных со строительством (реконструкций) объектов муниципальной собственности	Всего	1 052,63	0,00	0,00%		нет	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	1 052,63	0,00	0,00%				
		ОБ	0,00	0,00	0,00%				
		ФБ	0,00	0,00	0,00%				
		ВБС	0,00	0,00	0,00%				
		Всего	82 057 921,38	81 634 897,26	99,48%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
2.	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск»	МБ	82 057 921,38	81 634 897,26	99,48%	Выполнены в полном объеме	3		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	100,00%		
1.1.	Основное мероприятие: "Осуществление полномочий, функций и оказание муниципальных услуг по решению вопросов местного значения в сфере жилищных, имущественных и земельных отношений"	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"	Мероприятие не запланировано в 2025 году
		МБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	0%		
1.2.	Основное мероприятие: "Осуществление полномочий, функций и оказание муниципальных услуг по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений"	Всего	30 040 207,68	29 853 135,33	99,38%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск"	
		МБ	30 040 207,68	29 853 135,33	99,38%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	100%		
1.3.	Основное мероприятие: "Организация эффективного управления и распоряжения объектами муниципальной собственности ЗАТО Александровск, обеспечение деятельности в сфере капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности ЗАТО Александровск и жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	48 736 465,16	48 500 513,39	99,52%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"	
		МБ	48 736 465,16	48 500 513,39	99,52%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	100%		
1.4.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	Всего	3 281 248,54	3 281 248,54	100,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	Администрация ЗАТО Александровск, АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	3 281 248,54	3 281 248,54	100,00%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	100%		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятия*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
3.	Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды»	Всего	17 299 983,65	1 085 056,78	6,27%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3		
		МБ	4 944 881,38	1 085 056,78	21,94%	Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	12 355 102,27	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	1		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	66,67%		
1.1.	Основное мероприятие: "Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов"	Всего	679 800,00	679 800,00	100,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"	
		МБ	679 800,00	679 800,00	100,00%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	100%		
1.2.	Основное мероприятие: "Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории ГО ЗАТО Александровск в целях определения необходимости проектирования и способов ликвидации"	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"	Мероприятие не запланировано в 2025 году
		МБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	0%		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
1.3.	Основное мероприятие: "Разработка проектно-сметной документации по ликвидации санкционированной свалки ТКО г. Снежногорск (Мурманская обл.)"	Всего	16 214 926,87	0,00	0,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"	замечания по экологической экспертизе проекта не позволили подрядчику завершить контракт, требуются повторные общественные слушания по проекту, запланированы на 21.01.2026
		МБ	3 859 824,60	0,00	0,00%	Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	12 355 102,27	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	1		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	0%		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
1.4.	Основное мероприятие: "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора"	Всего	405 256,78	405 256,78	100,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"	
		МБ	405 256,78	405 256,78	100,00%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	100%		
4.	Подпрограмма 4 «Управление жилищно-коммунальным хозяйством и капитальным строительством объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	0,00%		
4.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и капитальным строительством объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск"	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск"; Администрация ЗАТО Александровск	Мероприятие не запланировано в 2025 году
		МБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Степень выполнения мероприятий	0,00%		