

## Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2025 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источн-ик	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2028 годы	Всего	83 822 201,03	83 511 755,53	99,6%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:	8		
		МБ	57 222 656,54	56 912 211,04	99,5%	Выполнены в полном объеме	8		
		ОБ	14 890 044,49	14 890 044,49	100,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	11 709 500,00	11 709 500,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
	Всего Соисполнитель (МКУ "ОКС ЗАТО Александровск")	Всего	33 830 587,41	33 542 590,20	99,1%				
		МБ	22 262 578,49	21 974 581,28	98,7%				
		ОБ	7 526 096,51	7 526 096,51	100,0%				
		ФБ	4 041 912,41	4 041 912,41	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
	Всего Соисполнитель (АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск")	Всего	22 942 998,81	22 942 998,81	100,0%				
		МБ	7 911 463,24	7 911 463,24	100,0%				
		ОБ	7 363 947,98	7 363 947,98	100,0%				
		ФБ	7 667 587,59	7 667 587,59	100,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
	Всего Соисполнитель (МАУ ХЭЖ)	Всего	27 048 614,81	27 026 166,52	99,9%				
		МБ	27 048 614,81	27 026 166,52	99,9%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
1.1.	Проведение инвентаризации территории муниципального образования с оформлением паспортов благоустройства	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
1.1.1.	Проведение работ по ликвидации вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
1.2.	Внедрение механизма вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
1.3.	Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр городского развития ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году		АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
2.1.	Мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
2.2.	Мероприятие 2.2 Благоустройство общественных территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
2.3.	Мероприятие 2.3 Повышение качества организации содержания асфальтных дорог, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск	Всего	30 967 697,96	30 945 249,67	99,9%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2	МАУ "ХЭЖ", МКУ "ОКС ЗАТО Александровск" АНО "Центр городского развития"	
		МБ	27 048 614,81	27 026 166,52	99,9%	Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	3 919 083,15	3 919 083,15	100,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.4.	Мероприятие 2.4 Улучшение качества освещения улиц на территории муниципального образования ЗАТО Александровск	Всего	14 761 028,63	14 473 031,42	98,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	14 761 028,63	14 473 031,42	98,0%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.5.	Мероприятие 2.5 Улучшение технического состояния и приведение в качественное состояние объектов инфраструктуры и благоустройства на территории ЗАТО	Всего	34 741 206,64	34 741 206,64	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	4	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	12 060 745,30	12 060 745,30	100,0%	Выполнены в полном объеме	4		
		ОБ	10 970 961,34	10 970 961,34	0,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	11 709 500,00	11 709 500,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.6.	Мероприятие 2.6 Создание условий и организация обустройства мест массового отдыха населения	Всего	3 352 267,80	3 352 267,80	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	3 352 267,80	3 352 267,80	100,0%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.7.	Мероприятие 2.7 Строительство пешеходного моста (г. Полярный, ул. Моисеева - ул. Душенова)	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
2.8.	Мероприятие 2.8 Ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
F2	Мероприятие F2 Благоустройство территории ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
		Всего	-	0,00	0,0%				
F2	мероприятие F2 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	МБ	-	-	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		ОБ	-	-	0,0%				
		ФБ	-	-	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
		Всего	0,00	0,00	0,0%				
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
	Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	Всего	-	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году			
		МБ	-	0,00	0,0%				
		ОБ	-	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
	Реализация программы формирование современной городской среды	Всего	-	-	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025 году			
		МБ	-	0,00	0,0%				
		ОБ	-	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
K0	Дополнительные меры поддержки в условиях негативного влияния на экономическое распространения коронавирусной инфекции	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2025г.			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				

\*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с муниципальной программой и (или) планом реализации муниципальной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

\*\*Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненными работ, оказанными услуг, приобретенными товарами, принятыми в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использовании предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС. По мероприятиям, предусматривающим предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС.

\*\*\*Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе и плане ее реализации, на конец отчетного периода.