

## Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Сопоспонсители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2027 годы	Всего	141 926 561,11	141 384 584,67	99,6%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:	12		
		МБ	60 944 172,35	60 402 195,91	99,1%	Выполнены в полном объеме	12		
		ОБ	59 209 643,07	59 209 643,07	100,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	21 772 745,69	21 772 745,69	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
	Всего Сопоспонситель (МКУ "ОКС ЗАТО Александровск")	Всего	96 709 014,34	96 167 037,90	99,4%				
		МБ	27 169 669,72	26 627 693,28	98,0%				
		ОБ	51 631 088,08	51 631 088,08	100,0%				
		ФБ	17 908 256,54	17 908 256,54	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
	Всего Сопоспонситель (АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск")	Всего	20 755 058,23	20 755 058,23	100,0%				
		МБ	9 312 014,09	9 312 014,09	100,0%				
		ОБ	7 578 554,99	7 578 554,99	100,0%				
		ФБ	3 864 489,15	3 864 489,15	100,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
	Всего Сопоспонситель (МАУ ХЭЖ)	Всего	24 462 488,54	24 462 488,54	100,0%				
		МБ	24 462 488,54	24 462 488,54	100,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
1.1.	Проведение инвентаризации территории муниципального образования с оформлением паспортов благоустройства	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
1.1.1.	Проведение работ по ликвидации вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
1.2.	Внедрение механизма вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
1.3.	Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр городского развития ЗАТО Александровск	Всего	2 827 447,90	2 827 447,90	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	2 827 447,90	2 827 447,90	100,0%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.1.	Мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
2.2.	Мероприятие 2.2 Благоустройство общественных территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
2.3.	Мероприятие 2.3 Повышение качества организации содержания асфеничных склонов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск	Всего	39 430 295,49	39 430 295,49	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2	МАУ "ХЭЖ", МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	24 662 488,54	24 662 488,54	100,0%	Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	14 767 806,95	14 767 806,95	100,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.4.	Мероприятие 2.4 Улучшение качества освещения улиц на территории муниципального образования ЗАТО Александровск	Всего	16 396 625,27	15 854 648,83	96,7%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	16 396 625,27	15 854 648,83	96,7%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.5.	Мероприятие 2.5 Улучшение технического состояния и приведение в качественное состояние объектов инфраструктуры и благоустройства на территории ЗАТО	Всего	19 773 572,67	19 773 572,67	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	4	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	11 391 125,86	11 391 125,86	100,0%	Выполнены в полном объеме	4		
		ОБ	6 647 346,81	6 647 346,81	0,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	1 735 100,00	1 735 100,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.6.	Мероприятие 2.6 Создание условий и организация обустройства мест массового отдыха населения	Всего	3 675 319,78	3 675 319,78	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
		МБ	2 675 319,78	2 675 319,78	100,0%	Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
2.7.	Мероприятие 2.7 Строительство пешеходного моста (г. Полярный, ул. Моисеева - ул. Душенова)	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
2.8.	Мероприятие 2.8 Ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
F2	Мероприятие F2 Благоустройство территории ЗАТО Александровск	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.коп.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий		Сотрудники, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
F2	мероприятие F2 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Всего	59 823 300,00	59 823 300,00	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	2 991 165,00	2 991 165,00	100,0%	Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	36 794 489,31	36 794 489,31	100,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	20 037 645,69	20 037 645,69	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2024 году			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий		Всего	36 911 400,00	36 911 400,00	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	1 845 570,00	1 845 570,00	100,0%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	35 065 830,00	35 065 830,00	100,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
Реализация программы формирования современной городской среды		Всего	22 911 900,00	22 911 900,00	100,0%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
		МБ	1 145 595,00	1 145 595,00	100,0%	Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	1 728 659,31	1 728 659,31	100,0%	Выполнены частично	0		
		ФБ	20 037 645,69	20 037 645,69	0,0%	Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,0%	Степень выполнения мероприятий	100,0%		
K0	Дополнительные меры поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции	Всего	0,00	0,00	0,0%	Мероприятие не запланировано на 2023г.			
		МБ	0,00	0,00	0,0%				
		ОБ	0,00	0,00	0,0%				
		ФБ	0,00	0,00	0,0%				
		ВБС	0,00	0,00	0,0%				

\*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, сотрудники, участники и исполнители указываются в соответствии с муниципальной программой и (или) планом реализации муниципальной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

\*\*Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использовании предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС. По мероприятиям, предусматривающим предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС.

\*\*\*Расчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе и плане ее реализации, на конец отчетного периода.

## Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в 2024 году\*

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность	отчетный год		Степень достижения показателя	Причины отклонения от плана и (или) отсутствия	Предлагаемые меры по улучшению	Соисполнитель, ответственный за выполнение	Степень достижения показателя
				план	факт					
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2027 годы					-				91%
1.1.	Количество паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий	шт.	=	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		Администрация ЗАТО Александровск	
1.1.	Количество реализуемых видов деятельности	ед.	=	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		Администрация ЗАТО Александровск	
1.2.	Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	%	↗	2	2	100%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
1.3.	Доля проектов по благоустройству территории ЗАТО Александровск, реализованных автономной некоммерческой организацией "Центр городского развития ЗАТО Александровск", от общего количества проектов, порученных к реализации администрацией ЗАТО Александровск в соответствующем финансовом году	%	↗	100	100	100%			АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
2.1.	Уровень благоустроенных дворовых территорий в ЗАТО Александровск	%	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		Администрация ЗАТО Александровск	
2.2.	Уровень благоустроенных общественных территорий в ЗАТО Александровск	%	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		Администрация ЗАТО Александровск	
2.3.	Уровень содержания лестничных сходов, детских площадок, скверов, тротуаров и дорожек в городах и населенном пункте муниципального образования ЗАТО Александровск	%	↗	100	100	100%			МАУ "ХЭК"	
2.3.	Количество коммунальной техники, приобретенной муниципальным образованием	ед.	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		Администрация ЗАТО Александровск	
2.3.	Количество дворовых проездов, в отношении котрых выполнен ямочный ремонт	ед.	=	10	26	260%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.4.	Уровень освещенности улиц на территории ЗАТО Александровск современными энергосберегающими светильниками	%	↗	100	100	100%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.4.	Уровень освещенности улиц на территории ЗАТО Александровск современными энергосберегающими светильниками	%	↗	100	100	100%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.4.	Количество мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации	ед.	=	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	

2.5.	Уровень технического состояния объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск	%	↗	100	100	100%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
2.5.	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, ед.	ед.	=	1	1	100%			АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
2.6.	Уровень обеспечения достойного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктуры и организация обустройства мест массового отдыха населения	%	↗	85	62,5	74%	Снижение уровня финансирования на мероприятия		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
2.6.	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	ед.	↗	1	1	100%			АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
2.7.	Количество проектов, по строительству пешеходного моста (г. Полярный ул. Маисеева - ул. Душенова)	ед.	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.7.	Уровень технической готовности объекта капитального (долевого) строительства	ед.	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.7.	Соблюдение сроков выполнения работ и ввода объекта капитального (долевого) строительства в эксплуатацию	да-1/нет-0	=	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
2.8.	Количество подъездов в многоквартирных домах, в отношении которых выполнен ремонт с финансовым участием собственников многоквартирных домов	ед.	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		ООО "Алмаз"	
F2	Уровень благоустроенных общественных территорий в ЗАТО Александровск	%	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий	%	↗	69,6	33,3	48%	Не все общественные территории планируемые к благоустройству в 2024 году благоустроены в связи с отсутствием финансирования с областного бюджета		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Количество реализованных проектов комплексного благоустройства общественных территорий	ед.	↗	1	1	100%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Доля реализованных проектов комплексного благоустройства общественных территорий от общего количества, запланированных к благоустройству	%	↗	100	100	100%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании	%	↗	30	34,3	114%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	

F2	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий	%	↗	44,4	15,3	34%	Не все дворовые территории планируемые к благоустройству в 2024 году благоустроены в связи с отсутствием финансирования с областного бюджета		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
F2	Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий	ед.	↗	4	4	100%			МКУ "ОКС ЗАТО Александровск", АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
F2	Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	ед.	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		АНО "Центр городского развития ЗАТО Александровск"	
F2	Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	ед.	↗	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
K0	Среднесписочное количество граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам	чел.	=	X	X	X	Мероприятие не запланировано в 2024 году		МАУ "ХЭК"	
	...									

\*Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение,

\*\*Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.

\*\*\*В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается

\*\*\*\*Степень достижения показателя для расчета K1 и Динамика значения показателя для расчета K2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий,

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018 - 2027 годы в 2024 году**

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	К1 (степень достижения показателей)	К2 (степень выполнения мероприятий)	К3 (степень освоения средств)	ЭМП (интегральный показатель эффективности)	Оценка*
			0,5	0,5			
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2027 годы	Администрация ЗАТО Александровск	91%	100%	100%	96%	Высокая

\*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая